

A Mesa da Deputación Permanente do Parlamento de Galicia, na súa sesión do día 27 de decembro de 2023, adoptou o seguinte acordo:

PUNTO 2.º ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.1. Asuntos económicos e contratación

3.2.b) Contratación administrativa da execución das obras de remodelación da recepción de visitas e humanización e mellora da accesibilidade e eficiencia enerxética para una sede aberta do Parlamento de Galicia (expte. SRI-PA.STA 10/2022) (ampliación do prazo de execución do contrato).

O 18 de xaneiro de 2023 foi asinado coa empresa CONSVIAL, SL o contrato administrativo para a execución das obras de remodelación da recepción de visitas e humanización e mellora da accesibilidade e eficiencia enerxética para una sede aberta do Parlamento de Galicia.

Estableceuse a duración do contrato en doce meses, que comezou coa firma da acta de comprobación do replanteo o día 1 de febreiro de 2023, polo que o remate está previsto para o día 31 de xaneiro de 2024.

Con data 13 de decembro de 2023 presentouse no rexistro xeral do Parlamento (nº 63499) un escrito da empresa CONSVIAL, SL, onde solicita unha ampliación do prazo previsto inicialmente, debido aos retrasos acumulados pola paralización das obras, no período comprendido entre o 17 de abril e o 10 de xullo, paralización motivada porque a liña eléctrica de media tensión que discurría pola parcela aínda estaba en servizo e por motivos de seguridade non era posible continuar os traballos. Incidese tamen no escrito en que, despois de reiniciar as obras, os traballos ralentizaronse polas malas condicións meteorolóxicas do mes de outubro.

A solicitude remitida pola empresa Consvial, SL leva acompañado o informe favorable da Dirección facultativa das obras, responsable do contrato, no que se xustifican e cuantifican os retrasos acaídos na execución das obras.

O Servizo de Persoal e Réxime Interior no seu informe de 19 decembro de 2023 propón aceptar a ampliación de prazo solicitada pola empresa, en virtude do artigo 195.2 da LCSP, considerando que o retraso non é imputable ao contratista, que a Administración actuou en todo momento coa debida dilixencia e que a empresa está disposta a cumprir os seus compromisos se se lle amplía o prazo inicial de execución, O remate das obras faríase efectivo o 18 de xuño de 2024.

O día 19 de decembro os Servizos Xurídicos emiten informe favorable e o 20 de decembro a Intervención da Cámara fiscaliza favorablemente a ampliación do prazo.

En consecuencia, a Mesa da Deputación Permanente do Parlamento de Galicia, á vista dos informes emitidos, acorda:

1º.- Concederlle á empresa Consvial, SL unha ampliación do prazo de execución das obras de remodelación da recepción de visitas e humanización e mellora da accesibilidade e eficiencia enerxética para una sede aberta do Parlamento de Galicia, cuxo remate deberá facerse efectivo o 18 de xuño de 2024.

2º.- Comunicarlle este acordo á empresa adxudicataria, á Dirección Facultativa das obras, á Intervención e Asuntos Económicos do Parlamento e ao Servizo de Persoal e Réxime Interior.

Intervención e Asuntos Económicos
Servizo de Persoal e Réxime Interior



3º.- Publicar este acordo no perfil do contratante do Parlamento de Galicia

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2024

Xosé Antón
Sarmiento Mendez,
Letrado Oficial Maior

Firmado digitalmente por Xosé Antón
Sarmiento Mendez, Letrado Oficial Maior
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Xosé
Antón Sarmiento Mendez, Letrado Oficial
Maior,
email=xsarmiento@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2024.01.02 14:24:57 +01'00'

Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior



Asinado dixitalmente por:



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL SAÍDA
Data asento: 02/01/2024 14:26:23
Nº Rexistro: 18600
Data envío: 02/01/2024 14:26:23.827

Xosé Antón Sarmiento Mendez, Letrado Oficial Maior na data 02/01/2024 14:24:57

CSV: REXISTRO-Ks7HZI7Nz-7
Verificación:
<https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/>

